

竜王町避難所用防災備蓄倉庫購入 仕様書

1 目的

本仕様書は、竜王町が指定避難所において避難所用防災備蓄品等を保管するために購入する防災備蓄倉庫について適用するものである。竜王町が購入しようとする防災備蓄倉庫は、以下のとおりである。

2 基準品

ユアサマクロス株式会社 防災備蓄倉庫 FMF-301

※同等品以上可

3 購入数

4 棟

4 納入（設置）先

- (1) 竜王町立竜王小学校 (滋賀県蒲生郡竜王町大字綾戸 1070 番地)
- (2) 竜王町立竜王西小学校 (滋賀県蒲生郡竜王町大字山面 1 番地 1)
- (3) 竜王町立竜王中学校 (滋賀県蒲生郡竜王町大字橋本 15 番地)
- (4) 道の駅アグリパーク竜王 (滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上 6526 番地)

各納入先の設置場所については別紙参照。

なお、各納入先、設置場所は原則上記のとおりだが、設置場所の状況により変更する場合がある。

5 規格寸法等

- | | |
|-----------|---|
| (1) 骨組材質 | 亜鉛メッキ鋼材 |
| (2) 構造 | 軽量（鋼管）鉄骨ラーメンユニット構造 |
| (3) 寸法 | (桁×妻) 4,500mm×2,200mm
(室内寸法) 4,350mm×2,100mm
(全高) 2,600mm
(室内高) 2,205mm |
| (4) 屋根 | 金属瓦棒葺両流れ勾配 5mm+12mm合板野地板構ガルバリウム鋼板 |
| (5) 天井 | 化粧合板（断熱材グラスウール 22K相当 55mm） |
| (6) 外壁 | ガルバリウム鋼板 |
| (7) 内壁 | 化粧合板・ウレタン発砲注入（30mm） |
| (8) 扉 | ハンガー式引戸、ガルバリウム鋼板 0.5mm
発砲ウレタン 27mm、防風/砂防/防雪 L 材・毛材
扉厚 28mm、ドア開口 1,860mm×2,095mm以上 |
| (9) 床 | ガルバリウム 0.5t 構造用合板 12mm、塩ビニール仕上げ |
| (10) 通気口 | ソーラー付換気口 2箇所/1棟（防虫網付フード付） |
| (11) 耐床荷重 | 床板 1枚構造で 400kg/m ² （3,900N/m ² ）以上 |
| (12) 積雪 | 3,000N/m ² 以上 |

- (13) 杭 設置固定用の固定杭 (V0=60 に耐えうるもの)
倉庫の設置にあたっては必ず地面と固定するためアンカー留め (6 箇所/1 棟
(計 24 箇所)) を行うこと。
- (14) 棚 ラック棚 1,515mm×465mm×H1,800mm天地5段 2台/1棟 (計8
台)
- (15) 付属品等
- ・折りたたみ式モバイルアルミスロープ (W760×L1,520)
1台/1棟 (計4台)
 - ・鍵 3本以上/1棟 (計12本)
 - ・ダイヤル式キーケース 1個/1棟 (計4個)
 - ・土台 H150mm (補強入) (アンカー留対応穴付 (22π))
 - ・吊り上げ用アイボルト (屋根四隅)
 - ・風養生固定具取付用穴
 - ・その他設置に必要な基礎ブロック等
- (16) その他 設置後にクレーン車等で本体を吊り上げても構造が歪まないこと。

6 外装標示

1 棟ごとに正面 1 カ所以上に下記のとおりカッティングシートで標示すること。

- (1) 竜王町避難所用防災備蓄倉庫
- (2) 令和 8 年度地域未来交付金 (地域防災緊急整備型)

7 納入期限

令和 9 年 2 月 26 日まで

※納入にあたっては、担当者と打ち合わせのうえ数回に分けて納入すること。

8 その他

- (1) 設置費および搬入の経費は、すべて受注者が負担すること。
- (2) 納入にあたっては、担当者と十分な打ち合わせを行い、その指示に従い搬入すること。
- (3) 納入にあたっては、施設の工作物を損傷しないよう十分注意を払うとともに、施設利用者
当への安全対策を行うこと。
- (4) 納入時に、不備が発見された場合や、納入後に瑕疵が発見された場合等は、速やかに適正
なものに交換すること。
- (5) 搬入にあたって発生した事故および施設の工作物等の損傷等については、すべて受注者の
責任において対応すること。
- (6) 疑義が生じた場合は、必ず担当者と協議し、速やかに対応すること。